



Корректировка к Плану текущего ремонта на 2023 год ООО ЖЭК "ТАТПРОМТЕК"

ж.д. 39/10

По результатам технического осмотра от 06.04.2023г принято решение включить (добавить) в План текущего ремонта на 2023 год следующие виды работ:

Показатели	Вид работ	Ед. изм.	39/10	
			объем	сумма т.руб
Текущий ремонт				
Фасад				
На фасаде (на торцах дома) имеются разрушения в месте примыкания кладки к монолитному поясу	Запенить и загерметизировать	п.м.	52	30,00
Фундаменты				
Цоколь (местами имеются разрушения из-за попадания воды)	Ремонт в местах разрушения	п.м.	20	5,00
Балконы				
Над входом в подъезд с потолков балконов (стыки плит) местами выпала штукатурка	Ремонт, герметизация	шт	8	12,00
Водоотводящие устройства				
На кровлях "Крылечек" над входом в подвалы и мусорокамеры установлены неправильные отливы и местами отсутствуют, в результате чего вода попадает на кирпичную кладку	Заменить на соответствующие или увеличить существующие	шт	4	16,00
Итого расходов:				63,00
Итого расходов по основному Плану ТР				1511,55
ВСЕГО расходов по Плану ТР с корректировкой				1574,55
Всего плановый сбор на домах 95%				